

Annexe 1 : Programme – phasage prévisionnel des travaux.

Le phasage des travaux est prévisionnel et sera mise à jour et transmis au différentes parties lorsque l'entreprise de travaux sera retenue.

- **Phase 1 : de septembre 2024 à octobre 2024**

Dans la rampe le long de la RD426, battage des palplanches. La RD426 sera réduite à une voie le sens de circulation se fera du centre d'Erstein vers la gare.

- **Phase 2 : d'octobre 2024 à mai 2025**

Réduction des voies sur la RD83 pour la construction des piles de la passerelle et du soutènement côté ouest le long de la RD83.

- **Phase 3 : de mai à juin 2025**

Basculement de circulation sur la RD83 pour la mise en œuvre des tabliers de la passerelle.

- **Phase 4 : Juillet et aout 2025**

Fermeture de la bretelle de la gare pour la création du passage inférieur.

- **Phase 5 : Septembre 2025**

Renouvellement de la couche de roulement giratoire et RD426 (travaux le week-end ou de nuit).
