

ALSACE



INVESTIR POUR
NOS ENFANTS



Annexe Plan Actions Educatives et Collèges

Synthèse PPI Collèges 2018-2021

Opération Collège	Coût opération € TTC	Dépenses mandatées fin 2017	Crédits de paiement (2018-2021)	Livraison	Commentaires
DEMI PENSION LYCEE EMILE MATHISS MO Région Grand Est (Participation CD)	1 060 000	880 605	170 000	2014	Solde d'opération inscrit en 2018
ECOLE EUROPEENNE DE STRASBOURG MO Ville de Strasbourg (participation CD)	11 400 000	8 848 000	1 000 000	2015	Solde d'opération inscrit en 2018
ROBERTSAU Restructuration extension	12 000 000	11 593 220	40 000	2015	Solde d'opération inscrit en 2018
LAUTERBOURG Reconstruction demi-pension	4 670 000	4 406 314	0	2016	Soldée
BENFELD Restructuration extension	15 700 000	14 000 153	90 000	2016	Solde d'opération inscrit en 2018
MERTZWILLER Mise en accessibilité Tranche1	300 000	258 470	0	2016	Soldée
BISCHWILLER Cité scolaire André Maurois Phase 1 : modulaires et amiante salles de sciences	360 000	360 000	0	2017	Soldée
SOULTZ SOUS FORETS Extension demi-pension	360 000	283 437	0	2017	Soldée
ERSTEIN ROMAIN ROLLAND Restructuration extension	18 500 000	14 855 114	3 645 000	2018	Ensemble des locaux livrés fin 2017 , aménagement extérieur livré au printemps 2018
BOUXWILLER Restructuration demi-pension	2 000 000	58 949	1 750 000	2018	Travaux en cours, livraison septembre 2018
STRASBOURG KLEBER MO Région Grand Est Sécurisation façades (participation CD)	700 000	-	700 000		Opération sous maîtrise d'ouvrage Région
STRASBOURG CS MONNET MO Région Grand Est Intervention sur chaufferie (participation CD)	150 000	-	150 000		Opération sous maîtrise d'ouvrage Région
STRASBOURG KLEBER MO Région Grand Est Reprise réseau chauffage (participation CD)	400 000	-	400 000		Opération sous maîtrise d'ouvrage Région
SOUS-TOTAL	67 600 000	55 544 262	6 195 000		

Synthèse et avancement des études PPI collèges voté en mars 2017

Opération Collège	Coût opération € TTC	Dépenses mandatées fin 2017	Crédits de paiement (2018-2021)	Etudes	Début prév travaux	Commentaires
BRUMATH (cap.600) Restructuration et extension cap.700	14 850 000	711 000	13 139 000	2017-2018	2018	Elaboration des cahiers des charges pour les travaux en cours
LINGOLSHEIM Galilée (cap.500) Restructuration	8 000 000	191 077	7 808 923	2017-2018	2018	Mise au point des marchés en cours, lancement des travaux été 2018
REICHSHOFFEN (cap.400) Restructuration partielle	4 900 000	38 443	4 761 557	2017-2018	2019	Programme à réaliser
STRASBOURG TRUFFAUT Restructuration demi-pension	1 000 000	-	1 000 000	2019	2020	Programme à réaliser en lien avec Ville de Strasbourg qui cofinance
HOERDT (cap.600) Réhabilitation	6 000 000	-	5 950 000	2018-2019	2020	Consultation Moe à lancer
HAGUENAU KLEBER (cap.700) Réhabilitation partielle	2 050 000	-	2 050 000	2019	2020-2021	Programme à réaliser
SOUS-TOTAL	36 800 000	940 521	34 709 479			

Les restructurations lourdes des SEGPA ne sont pas intégrées, l'EN n'ayant pas validé le besoin

SAVERNE LES SOURCES Reconstruction SEGPA	1 600 000	-	1 600 000			Attente validation du besoin EN
STRASBOURG STOCKFELD Reconstruction SEGPA	1 800 000	-	1 800 000			Attente validation du besoin EN

Opération Collège	Coût opération € TTC	Crédits de paiement (2018- 2021)	Etudes	Début prév travaux	Commentaires
SCHIRMECK CITE SCOLAIRE Rénovation façades et enveloppe / chaufferie biomasse	3 200 000	3 200 000	2018	2018	Etudes conception en cours
VILLE Reprise étanchéité des toitures	300 000	300 000	2018	2019	Consultation Moe à lancer remboursement constructeur
BISCHHEIM LE RIED Rénovation thermique et ADAP	4 000 000	2 400 000	2018-2019	2020	Programme à réaliser
BISCHWILLER Cité scolaire André Maurois Phase 2 : fusion	9 000 000	8 850 000	2018-2019	2020	Programme en cours
CHATENOIS Restructuration	4 000 000	3 650 000	2018-2019	2020	Programme à réaliser
DETTWILLER Rénovation thermique	3 000 000	850 000	2018-2019	2020	Programme à réaliser
HAGUENAU FOCH Création Salle polyvalente	1 600 000	1 400 000	2018-2019	2020	Programme à réaliser
ILLKIRCH Nelson Mandela Création d'une demi-pension mutualisée avec la Ville	1 000 000	1 000 000	2018-2019	2020	Maitrise d'ouvrage Ville d'Illkirch
LA WALCK Sécurisation abords	800 000	770 000	2018-2019	2020	Programme à réaliser
OSTWALD Restructuration demi-pension	1 500 000	300 000	2018-2019	2020	Programme à réaliser
SARRE UNION Rénovation thermique	3 000 000	850 000	2018-2019	2020	Programme à réaliser

Opération Collège	Coût opération € TTC	Crédits de paiement (2018- 2021)	Etudes	Début prév travaux	Commentaires
VENDENHEIM La Pierre Polie Rénovation thermique, Chauffage bois et ADAP	3 000 000	1 550 000	2018-2019	2020	Programme à réaliser
GERSTHEIM Rénovation thermique et extension DP	3 000 000	320 000	2019-2020	2021	Programme à réaliser
HERRLISHEIM Restructuration	6 000 000	1 250 000	2018-2020	2021	Programme à réaliser
SCHILTIGHEIM LECLERC Rénovation thermique et ADAP	3 000 000	850 000	2019-2020	2020	Programme à réaliser
STRASBOURG L. MARNESIA Rénovation thermique et ADAP	3 000 000	850 000	2019-2020	2021	Programme à réaliser
HAGUENAU FOCH Reconstruction logements de fonction	1 200 000	650 000	2020-2021	2022	Si conservation de l'immeuble existant et réhabilitation complète 4 logements, combles et sous-sols alors budget 1,6 MC TTC
MOLSHEIM BUGATTI Création demi-pension	3 250 000	1 800 000	2020-2021	2022	Etudes suspendues phase APS
SELTZ Restructuration partielle SEGPA et ADAP	1 500 000	300 000	2020-2021	2022	Programme à réaliser
SOUS-TOTAL	55 350 000	31 140 000			

Les coûts opération seront précisés lors des phases de programmation

Synthèse 2017-2021 PPI collèges

Plan Actions Educatives et Collèges

	Dépenses 2017-2021	Dépenses 2022-2024	TOTAL
PPI1 avec ADAP (Opérations décidées en mars 2017)	60 M€ (soit 15 M€/an)	-	60 M€
PPI2 (Opérations décidées en juin 2018 et mise en œuvre à compter de 2019)	31 M€	24,3 M€ (soit 8 M€ par an)	55,3 M€
Total	91 M€ (soit 15 M€/an sur 2017- 2019 Puis 25 M€/an sur 2019-2021 (cumul des 2 programmes)	24,3 M€ (soit 8 M€ par an)	115,3 M€