

Rapport du Président

Commission Permanente du
vendredi 8 février 2008

Service instructeur
COMMANDE PUBLIQUE

N° 2008-2-5-15

Service consulté
DRT

COMMANDE PUBLIQUE
RD 417 - DEVIATION DE WINTZENHEIM
LOT 1 - CONTRÔLE EXTERIEUR DES TRAVAUX



AVENANT N°1 AU MARCHÉ 138/06

Résumé : Le présent rapport a pour objet d'autoriser la signature d'un avenant relatif à la
Commande Publique

Conformément au Code des Marchés Publics, votre Assemblée doit approuver la passation
de l'avenant décrit ci-dessous et m'autoriser à signer les documents correspondants.

❖ **Marché 138/06 notifié le 06/04/2006**

Titulaire : CETE DE L'EST
Objet : RD 417 Déviation de WINTZENHEIM
Lot n° : 1 - Contrôle extérieur des travaux
Montant € TTC: 253 041.55

Proposition d'avenant :

1
Objet : Le marché de travaux de soutènements préconisait une
méthode de forage des clous à l'air et tubés avec un tubage
à l'avancement, une injection de coulis de scellement
continu et un dé-tubage.

Devant les difficultés rencontrées pour sortir les tubes en fin
de forage, l'entreprise a proposé une solution alternative
consistant à réaliser des clous suivant une méthode à
scellement continu, sans tubage.

Cette méthode alternative de clouage engendrerait un surcoût. Cependant et afin que le bilan financier soit neutre pour le maître d'ouvrage, l'entreprise a proposé d'optimiser et de réduire l'épaisseur du mur de soutènement de la trémie. Il est également nécessaire que le CETE DE L'EST procède à un contrôle des travaux accru et à un suivi plus important pour accompagner cette solution : suivi des plots d'essais des clous de conformité, validation de la technique et vérification du contrôle intérieur (essais, enregistrement de paramètres,...).


L'avenant n°1 a pour objet de compléter le prix n°5 (contrôles correspondant à la réalisation des ouvrages d'art) par ces suppléments de suivis et de contrôles.

L'entreprise travaux s'est engagée à prendre en charge ce supplément de forfait de rémunération. La prise en charge par l'entreprise sera effectuée par un prix en moins value sur le marché de travaux.

Montant de l'avenant € TTC	7 176.00
% / marché initial :	2.84
Commission Appel d'Offres	-

Il est proposé à votre commission de réserver une suite favorable à la passation de cet avenant selon les conditions décrites ci-dessus et m'autoriser à signer les documents correspondants.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.



Charles BUTNER