

ANNEXE

Evolution du coût des travaux entre le programme et l'Avant-Projet Définitif

Le montant des travaux en phase programme s'élevait à 6 401 989 € HT, date valeur marché de maîtrise d'œuvre, mars 2022.

Estimation APS

Le coût prévisionnel des travaux annoncé par le maître d'œuvre à l'issue de la phase APS s'élevait à 6 564 783 € HT, valeur mars 2022, soit une augmentation de 162 793 € HT (+2,54 %).

Il a été demandé au maître d'œuvre de chercher des économies en phase APD.

Estimation APD

La principale économie proposée par l'équipe de maîtrise d'œuvre est liée à l'infrastructure d'infiltration des eaux pluviales.

Le coût prévisionnel des travaux annoncé par le maître d'œuvre à l'issue de la phase APD, s'élève à 6 477 222 € HT valeur mars 2022, soit + 1,18 % par rapport au budget programme.